

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية والتعليم

إدارة التربية والتعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني



وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education and Higher Education

الرقم: ٣٨٦٦٩٧٣

التاريخ: ١٤٣٨/٤/٢١

المشروعات:

الموضوع: إشعار بتحديد مدة العقد لمشروع مجمع التريسة
التعليمي بنات بناء على خطاب مدير عام الإشراف والتنفيذ
رقم (٧٥٥٧٨) بتاريخ ١٤٣٨/٠٢/٢١ هـ

إشعار بتحديد مدة عقد المشروع

رقم الملف	اسم المشروع	مجمع التريسة التعليمي بنات	اسم المشروع
٢٤/٤٢	محافظة وادي الدواسر	٤ مدارس نموذج ١٦/٢١ صالة متعددة الأغراض من ٢٠ مسكن	تسليم المشروع
	شركة بناء الجزيرة	حارس مدقير	هيئة عقد المشروع
	التريسة	٢٦٨٨٢٣٧٦٣٢ ريال	رقم فصلة الأرض
			المشروع
١٤٣٥/٨/٦ هـ	تاريخ تسليم الموقع	٢٥/٢١	رقم عقد المشروع
١٤٣٨/٢/٢١ هـ	تاريخ نهاية العقد	يوم (١٠٠)	مدة عقد المشروع
	☐ مستلم انتدائيا	☒ تحت التنفيذ	الموقف التنفيذي
	تسليمها مقارنة بـ		إجمالي التكلفة الإضافية
	العقد		السابق التمهيد بها
	تاريخ استئناف العمل		تاريخ إيقاف العمل
٢٦٠ يوم	مدة التمديد المستحقة		مدة إيقاف العمل
٣٦٠ يوم	إجمالي المدة المستحقة		فترة التجهيز
	المحترم		المكرم/ مدير شركة بناء الجزيرة للمقاولات

العنوان: الرياض، الخرج، ص ب ١٥٤٠، الرمز البريدي: ١١٩٤٢، فاكس: ٠١١٥٤٥١٢٩٤

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد !!!

إشارة إلى خطبكم رقم ٢٨٢٨٥١٠٦ وتاريخ ١٤٣٨/٢/١٠ هـ المتضمن طلب التمديد لعقد المشروع المذكور بيلغته بالجدول عليه
وحيث صدرت موافقة معالي وزير التعليم بالإحالة رقم ٧٥٥٧٨ وتاريخ ١٤٣٨/٠٢/٢١ هـ على ما يلي:

١ - تمديد عقد المشروع بمدة إضافية قدرها (٢٦٠) يوما تضاف لمدة العقد الأصلية ينتهي العقد ١٤٣٩/٠٢/٢٧ هـ

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته !!!

يعتمد !

مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر


صقم فهاد ماجد الصقر

وحيث الوزارة المعنية

الرقم: 75578

التاريخ: 16 / 03 / 1438

المرفقات: ٥



وزارة التعليم

Ministry of Education

طلب الموافقة على تمديد مدة عقد مشروع

اسم المشروع	مجمع الترخيم التعليمي للبنات	رقم المنافسة	٢٤/٤٢
نموذج المشروع	١٦/٢٤ * ٤ + ص (ص)	إدارة تعليم	وادي الدواسر
قيمة عقد المشروع	٣٦,٨٨٣,٢٧٦,٣٢ ريال	اسم المقاول المنفذ	شركة بناء الجزيرة للمقاولات
تاريخ تسليم المرفق	١٤٣٥/٠٨/٦ هـ	مدة عقد المشروع	٩٠٠ يوم
الموقف التنفيذي	تحت التنفيذ	تاريخ نهاية عقد المشروع	١٤٣٨/٠٢/٢٠ هـ

حفظه الله

معالي وزير التعليم

إشارة إلى تعميم معاليكم رقم ٢٧١٠٧٧٦٠٨ وتاريخ ١٤٣٧/٠٦/١٨ هـ المبني على تعميم معالي وزير المالية رقم ٥٨١٧٢ في ١٤٣٧/٠٦/١١ هـ بشأن تمديد مدة العقود بما يتوافق مع الإعتمادات المخصصة وموافقة معاليكم على بطاقة الإحالة رقم ٢٣٦٩٤٢ في ١٤٣٧/٠٩/٠١ هـ المرفق بها خطاب العرض بذات الرقم في ١٤٣٧/٠٨/٢٩ هـ بتمديد عقود المشاريع الجاري تنفيذها مدة لا تتجاوز (١٢) شهر.

وحيث طلب المقاول بخطابه الموجه لإدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر والمقيد برقم ٢٨٢٨٥٤٠٦ بتاريخ ١٤٣٨/٢/١٠ هـ مدة إضافية قدرها إثني عشر شهراً تضاف لمدة العقد لإنهاء الأعمال المتبقية وفق الجدول الزمني المرفق، وبالدراسة إتضح مناسبتها لإنهاء الأعمال والإستفادة من المشروع.

آمل تكرم معاليكم بالموافقة على ما يلي :-

- ١- تمديد مدة عقد المشروع بمدة إضافية قدرها (٣٦٠) يوم (ثلاثمائة وستون يوماً فقط) تضاف لمدة العقد الأصلية إستناداً لنص الفقرة (ج) من المادة (٥٢) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
- ٢- تفويض مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر بإشعار المقاول بذلك.

وكيل الوزارة للمباني

١٩٤٨ ٢/١٥

المهندس / يونس بن عمر البراك

الموقر

مع التحية لسعادة وكيل الوزارة للمباني

أوافق ويستكمل اللازم نظاماً . ☒

لا أوافق لوجود الملاحظات التالية: ☐

وزير التعليم

د. أحمد بن محمد العيسى

د. أحمد بن محمد العيسى





الموضوع: تعميم بأعمال إضافية لها نظير من كامل وفهر المشروع

إدارة شؤون المحامي

إشعار بالتعميد بأعمال إضافية لها نظير بالعقد تغطي بالكامل من وفهر المشروع

أولاً: معلومات عامة عن المشروع

اسم المشروع	مجمع النويمة التعليمي بنات	رقم المناقصة	٣٤/٤٢
نموذج للمشروع	٤ مدارس نموذج ١٦/٢٤ صالة متعددة الأغراض ص ٣ سكن حارس صغير	إدارة تعليم	وادي الدواسر
قيمة عقد المشروع	٢٦٨٨٢٣٧٦,٣٢ ريال	اسم المقاول المنفذ	شركة بناء الجزيرة للمقاولات
رهن الارض للمشروع	-	موقع المشروع	النويمة
رقم عقد المشروع	٣٥/٢١	تاريخ تسليم الموقع	١٤٣٥/٨/٦ هـ
مدة عقد المشروع	٣٦٠+٩٠٠ يوم	تاريخ نهاية العقد	١٤٣٩/٢/٢٧ هـ
قيمة الوفورات بالمشروع	٧٥٠.٣٩٨٢,٠٨٤ ريال *	نسبتها من قيمة العقد	٢٧,٩٢ %
الأعمال الإضافية الكلية بما فيها هذا التعميد	٤٩٩٥٧٦٧,٠٨٩ ريال	النسبة الصافية بعد خصم الوفر بالمشروع	%٠

ثانياً: التعميد الحالي

قيمة الأعمال	٤٩٩٥٧٦٧,٠٨٩ ريال	مدة تنفيذ الأعمال	٩٠ يوم	نهاية العقد بعد التعميد	١٤٣٩/٥/٢٩ هـ
--------------	------------------	-------------------	--------	-------------------------	--------------

المحترم

المكرم مدير / شركة بناء الجزيرة للمقاولات

الخرج ص.ب. ١٥٤٠ - ف: ١١٥٤٥١٢٩٤

وبعد!!!!


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى خطابكم رقم ٣٨١٣٥٣٢٧٦ وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٤ هـ المتضمن طلب التعميد بأعمال إضافية لها نظير بالعقد لمشروع مجمع النويمة التعليمي بنات - مقاولتكم - وحيث صدرت الموافقة برقم ١٧٥٥٩٢ بتاريخ ١٤٣٩/٢/١٩ هـ على تعميديكم بأعمال إضافية لها نظير بالعقد وفق التفاصيل المرفقة بالجدول عاليه وحسب الكميات الموضحة بالمقايضة المرفقة بخطابي هذا وبنفس أسعار البنود المماثلة بالعقد الخاص بالمشروع أمل الالتزام بتنفيذ تلك الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات بالعقد وتعليمات جهاز الإشراف.

ولكم أطيب تحياتي !!!

Handwritten signature

مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر
صقر بن فهد بن ماجد الصقر



وزارة التعليم

وسكانة الوزارة للمباني

الإدارة العامة للإشراف والتفتيش

طلب الموافقة على أعمال لها نظير لمشروع

اسم المشروع	مجمع التوثيق التعليمي	إدارة تعليم	وادي الدواسر	نموذج المشروع	١٦/٢١
قيمة العقد	٢٦,٨٨٢,٢٧٦,٢٢ ريال	اسم المقاول المنفذ	شركة بناء الجزيرة	مدة العقد	(٣٦٠٠٩٠٠) يوم
قيمة العقد بعد تخفيض ٥%	٢٥,٧٩٩,٨٥٧,٦٧ ريال	تاريخ تسليم الموقع	١٤٣٥/٨/٦ هـ	تاريخ نهاية العقد	١٤٣٩/٢/٢٦ هـ
قيمة الوفورات	٧,٥٠٣,٩٨٢,٠٨ ريال	قيمة الأعمال الإضافية	٤,٩٩٥,٧٦٧,٠٩ ريال	قيمة الوهر بعد خصم الأعمال الإضافية	٢,٥٠٨,٢١٤,٩٩ ريال
الموقف التنفيذي	تحت التنفيذ	مدة تنفيذ أعمال لها نظير	٩٠ يوم	نسبتها من قيمة العقد	٢,٩٧٢ عجز لا يوفر

حفظه الله

معالي وزير التعليم

إشارة لخطاب مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر رقم ٦٢٥ في ١٤٣٨/١١/٢٥ هـ المتضمن طلب الموافقة على تنفيذ أعمال إضافية لها نظير لمعجز في الكميات لبعض بنود المقياسية حيث أن كميات المقياسية تقديرية وتجرى المحاسبة على أساس الكميات الفعلية المنفذة على الطبيعة طبقاً للمادة (٦٥) من اللائحة التنفيذية والمادة (٤٦) من الشروط العامة الملحقه بالعقد ، وحيث تم مراجعة وتدقيق سلامة الإجراءات النظامية المتخذة من قبل الإدارة طبقاً للنظام وطبقاً للوارد بدليل الإجراءات وطبقاً لقرار تفويض الصلاحيات وتطبيق تعميم معالي وزير المالية رقم ٥٨١٧٢ في ١٤٣٧/٠٦/١١ هـ المبني على الأمر السامي رقم ٢٥٠١٦ في ١٤٣٧/٠٥/٢١ هـ بشأن خفض الالتزامات القائمة على برامج العقود بنسبة لا تقل عن ٥ % من الالتزامات المتبقية ولا توجد ملاحظات.

أمل تكرم معاليكم بالموافقة على مايلي :-

١. تعميم المقاول بأعمال إضافية لها نظير بالعقد بقيمة ٤,٩٩٥,٧٦٧,٠٩ ريال (فقط أربعة ملايين وتسعمائة وخمسة وتسعون ألف وسبعمائة وسبعة وستون ريال وتسعة هلالا لاغير) تغطي بالكامل من الوفر المتحقق بالمشروع والبالغ ٧,٥٠٣,٩٨٢,٠٨ ريال ..
٢. يتم تنفيذ تلك الأعمال خلال (٩٠) يوم تضاف لمدة العقد.
٣. تفويض مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر بإشعار المقاول بذلك.

نائب وزير التعليم
د. عبد الرحمن بن محمد العاصمي


الموقر

مع التحية لسعادة وكيل الوزارة للمباني

☒ أوافق ويستكمل اللازم نظاما .

☐ لا أوافق لوجود الملاحظات التالية :-

وزير التعليم
د. أحمد بن محمد العيسى



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

وزارة التعليم
Ministry of Education

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
شؤون المباني

إشعار بالتعميد بأعمال إضافية ليس لها نظير بالعقد يغطي حزم منها من الوفر بالمشروع وتم الارتباط على الحزم المتبقي

أولاً : معلومات عامة عن المشروع

معلومات عامة عن المشروع			
اسم المشروع	مجمع التوعية التثقيمي بشار	رقم التغطية	٣٥/١
نموذج المشروع	١١٦/١٤٤٤ عدد ١٤٤٤ حاضرة الافراس من ٣١ حصة حارس	إدارة تعليم	وادي النواصر
قيمة عقد المشروع	١.٠٨٢٧٧,٢٢ ريال	اسم المأخوذ التغطية	شركة بناء الجيزة للمشاريع
محل عقد المشروع	لا	موقع المشروع	السايل - حي الروضة
رقم عقد المشروع	٣٥/٧١	تاريخ الصلح المرفوع	١٤٣٥/٠٨/٠٩ هـ
العدد مدة العقد	٩٠,٢٦٠ يوم	تاريخ انهاء العقد ومدى التغطية	١٤٣٩/٠٥/١٦ هـ
قيمة الوعوات بالمشروع	٧٥٠,٣٩٨٦,٠٨٤ ريال	قيمة الاعمال اضافة لبا نظير العقد	١٤٣٥٧٧٧,٠٨٤ ريال

ثانياً : التعويد الحالي

اجمالي قيمة الاعمال الإضافية التي ليس لها نظير بالمقد	١٨٥٣٥٩٠ ريال	قيمة الظروف الحالية	٢٥٠٨٢١١,٩٩ ريال
قيمة عتق زائد ثم الزيادة عليه	٢٣١٥٣٧٥,٠١ ريال	مدة تنفيذ الاعمال الإضافية ليس لها نظير بالمقد	٢١٠ يوم
تاريخ تولد المقتد ومد الترخيد	١٤٤٠/٠٦/٠١ هـ		

المحترم

المكرم مدير / شركة بناء الجزيرة للمقاولات

الخروج - ص ١٥١ - ق: ١١٥٤٥١٢٩٤

ويعد !!!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى خطابكم رقم (٣٧١٥٢١٣٨٥) وتاريخ (٢٩ / ٠٨ / ١٤٣٧ هـ) المتضمن طلب التعميد بأعمال إضافية ليس

لها نظير بالعقد لمشروع / انشاء مجمع النويعة التعليمي بنات - مقابلتكم

تفديكم بأنه صدرت الموافقة على تمديدكم بتلك الاعمال برقم (٢٠٠ / ٣٩) وتاريخ (١٠ / ١٠ / ١٤٣٩ هـ) وتم

الارتباط المالي على القيمة الزائدة بعد حسم الوفر المتحقق بالمشروع برقم (٦٤٩٢) وتاريخ (١٤٤٠/٠٧/٢١ هـ) وفق

التفاصيل المرفقة بالجدول عاليه وحسب الكميات الموضحة بالمقايسة المرفقة بخطابي هذا وينفس أسعار البنود المعاملة

بالعقد الخاص بالمشروع

أمل الالتزام بتنفيذ تلك الأعمال طبقا للشروط والمواصفات بالعقد وتعليمات جهاز الإشراف

ولکم نھیاتی ...

مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر

د / احمد بن خضران بن محمد العمري

مسودة لعائف المشروع بقسم المشتريات



وزارة التعليم

Ministry of Education

محضرينود مستحدثه

الرقم: ٣٩/٢٠٠

التاريخ: ١٤٣٩/١٠/١٨

المشروعات:

في يوم الاحد الموافق ١٤٣٩/٩/١٢ هـ اجتمعت لجنة فحص العروض بكامل أعضائها وذلك لدراسة أسعار البنود المستحدثه التي ليس لها نظير في العقد لعملية مشروع مجمع النويعة التعليمي بمحافظة وادي الدواسر مقولة شركة بناء الجزيرة للمقاولات وبالإطلاع على خطاب مدير عام الاشراف والتنفيذ رقم ٦٦٢٩٧ في ١٤٣٩/٩/٢ هـ والمرفق به خطاب مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر رقم ٤١٥٤ في ١٤٣٩/١/٢٢ هـ والخطاب رقم ٤١٥٤ في ١٤٣٩/٣/١٩ هـ بكامل مشروعاته تبين مايلي:

أولاً: بيانات المشروع:

قيمة العقد	٢٦,٨٨٣,٣٧٦,٣٢ ريال	مدة العقد	٣٦٠٠٠ يوم
تاريخ استلام الموقع	١٤٣٥/٨/٦ هـ	تاريخ نهاية مدة العقد بعد التمديد	١٤٣٩/٢/٢٧ هـ
نموذج المشروع	١٠٠٠٠ متر مربع نموذج ١٠/٢٤ + صالة متعددة الأغراض ٢٠٠٠ متر مربع	حالة المشروع	تحت التنفيذ بنسبة إنجاز ٤٤%


ثانياً: عرض الموضوع:

١) تم الاطلاع على خطاب مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر المشار اليه بشأن طلب الموافقة على تنفيذ اعمال اضافية ليس لها نظير بعقد المشروع ناتجة عن بنود مستحدثه ليس لها نظير لم تدرج بمقاييسه الاعمال ومطلوب تنفيذها.

٢) تم الاطلاع على خطاب مدير عام الاشراف والتنفيذ المشار اليه والذي اكد فيه على مناسبة الاسعار ووضح بان المشروع لا يزال تحت التنفيذ ونسبة الانجاز (٤٤%) وان المدة اللازمة لتنفيذها هي (٢٤٠) مائتان واربعون يوماً فقط وانه تم تخفيض الالتزامات المتبقية بنسبة ٥٠% طبقاً لتعميم وزارة المالية رقم ٥٨١٧٢ في ١٤٣٧/٦/١١ هـ المبني على الامر السامي الكريم رقم ٢٥٠١٦ في ١٤٣٧/٥/٢١ هـ والبنود المستحدثه المطلوب تنفيذها:-

بيان الأعمال	وحدة	كمية	سعر الوحدة (ريال)	الإجمالي
١ اسقف من بلاطات جبسية ماصه للصوت حسب المخططات والتفاصيل الواردة برمز المواصفة ٩/٢٨ .	م ^٢	٦٨٨١,٦	١٠٠	٦٨٨١٦٠,٠٠
٢ كابل نحاس مسلح (cu/ xlpe/ pvc /STA) مقاس ٣٠٠×٤	عدد	١٣٠٠	٤٥٠	٥٨٥٠٠٠,٠٠
٣ كابل نحاس ثرموبلاستيك مفرد (CU /PVC /YIG) مقاس ٣٠٠×١	عدد	٥٠٠	١٤٧	٧٣٥٠٠,٠٠
٤ كابل نحاس مسلح (cu/ xlpe/ pvc /STA) مقاس ٢٤٠×٤	عدد	١٠٠٠	٤٠٠	٤٠٠٠٠٠,٠٠
٥ كابل نحاس ثرموبلاستيك مفرد (CU /PVC /YIG) مقاس ٢٤٠×١	عدد	٣٧٥	١٢٠	٤٥٠٠٠,٠٠
٦ اوصال التيرال الكهربائي والاطلاقه للمشروع بقدرة (١٦٠٠٠ امبير) عدد جهد ٤٠٠/٢٣٠ فولت .	عدد	٤	٢٩٥٠٠	١١٨٠٠٠,٠٠
٧ مقسم اتصالات مقاسي رقمي (٢٤/٣) خط قابل للتوسعة .	عدد	٤	٤٠٠٠	١٦٠٠٠,٠٠
٨ وحدة اضاءة فلورسنت غاطسة (٢٠٠٤) وات بغطاء برزنتيك .	عدد	٤٤٠	٢٥٩	١١٣٩٦٠,٠٠
٩ وحدة اضاءة فلورسنت غاطسة (٥٥٠٢) وات بغطاء نشر ضوئي اوجين من الصلب مطليين ومقويين .	عدد	٢٢٥	٤٥٠	١٠١٢٥٠,٠٠
١٠ وحدة اضاءة سبوت لايت دائرية قدرة (٢٢٠١) وات غاطسة بالسقف .	عدد	٩٦٠	٢٧٠	٢٥٩٢٠٠,٠٠
١١ وحدة اضاءة جدارية قدرة (٧٠٠ وات) ميتال هاليد من النوع المقاوم للحرارة والرطوبة .	عدد	٨	٤٠٠	٣٢٠٠,٠٠
١٢ وحدة اضاءة فلورسنت قدرة (٢٠٠٤) وات بغطاء اويل تركب بالسقف .	عدد	٢٠٠	٤٥٠	٩٠٠٠٠,٠٠
١٣ وحدة اضاءة فلورسنت قدرة (٢٠٠١) وات بغطاء اويل تركب فوق السرايا .	عدد	٩٦	٢٢٠	٢١١٢٠,٠٠
١٤ وحدة جدارية دائرية بها لمبة قدرة (١٠٠ وات) من النوع المقاوم للحرارة والرطوبة .	عدد	٦٤	١٥٠	٩٦٠٠,٠٠
١٥ لوحة توزيع فرعية سعة ٤٠ امبير .	عدد	٤	١٤٠٠	٥٦٠٠٠,٠٠
١٦ لوحة توزيع فرعية سعة ١٠٠ امبير بخلفية ضوئية .	عدد	٤	٤٨٠٠	١٩٢٠٠,٠٠
١٧ لوحة توزيع فرعية سعة ٢٠٠ امبير .	عدد	٨	٣٤٥٠	٢٧٦٠٠,٠٠
١٨ لوحة توزيع فرعية سعة ٢٥٠ امبير .	عدد	١	١٨٠٠٠	١٨٠٠٠,٠٠
١٩ كابل نحاس مسلح (cu/ xlpe/ pvc /STA) مقاس ١٥٠×٤	عدد	٥٦٠	٢٩٥	١٦٥٢٠٠,٠٠
٢٠ مكيف هواء طراز منفصل (split) بارد/حار قدرة تبريد ١٢٠٠٠ ب.ح.و	عدد	١٢	٣٥٠٠	٤٢٠٠٠,٠٠
٢١ مكيف هواء طراز منفصل (split) بارد/حار قدرة تبريد ٣٠٠٠٠ ب.ح.و	عدد	١٣٢	٧٥٠٠	٩٩٠٠٠٠,٠٠
الإجمالي (اربعة ملايين وثمانمائة وثلاثة وخمسون الفا وخمسمائة وتسعون ريال لا غير .)				٤,٨٥٣,٥٩٠,٠٠٠ ريال

الرقم : ٢٩/ع
التاريخ : ١٠ / ١٠ / ١٤٣٩ هـ
المشروعات :



وزارة التعليم
Ministry of Education

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية
لجنة فحص العروض

٣) مناسبة هذه الأسعار للأسعار السائدة في السوق المحلي .

٤) قيمة الوفورات تبلغ (٢,٥٠٨,٢١٤,٩٩) ريال .

٥) نسبة إجمالي قيمة الأعمال المستحدثه الى العقد (١٨,٠٥ %) تقريباً .

٦) نسبة إجمالي قيمة الأعمال المستحدثه بعد حسم قيمة الوفر (٨,٧٣ %) تقريباً

٧) تنفيذ هذه الاعمال خلال مدة قدرها (٢٤٠) مائتان واربعون يوماً .

٨) تم الاطلاع على خطاب الشركة على تنفيذ هذه الأعمال والأسعار والمدة اللازمة للتنفيذ بالخطاب رقم ٣٨/٢٥١/ص في ١٤٣٨/٧/٢٦ هـ ورقم ٠٣/٤٩٠/ص في ١٤٣٩/٣/١٥ هـ .

- وبعد الدراسة والمناقشة توصي اللجنة بما يلي:

١) مناسبة السعر المقدر من قبل لجنة مناسبة الأسعار وهو حسب الأسعار السائدة بالسوق .

٢) تعهد الشركة بالأعمال الإضافية التي ليس لها نظير بالعقد بقيمة إجمالية قدرها (٤,٨٥٣,٥٩٠,٠٠) ريال) اربعة ملايين وثمانمائة وثلاثة وخمسون الفا وخمسمائة وتسعون ريال لاغير .

٣) تنفيذ هذه الاعمال خلال مدة قدرها (٢٤٠) مائتان واربعون يوماً .

٤) على مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر استكمال الإجراءات النظامية على ان يتم صرف جزء من قيمة هذه الاعمال من الوفر المتحقق بالمشروع والبالغ (٢,٥٠٨,٢١٤,٩٩) ريال ولا يتم الاشعار بالتععيد الا بعد الارتباط على المبلغ المتبقي والبالغ (٢,٣٤٥,٣٧٥,٠١) ريال.

المراقب المالي
سعيد بن عبد الله آل ماضي

المستشار القانوني
احمد بن عبد الله اليوسفي

رئيس اللجنة
مدير عام الإجراءات والتنفيذ بوكالة المباني
م/ نواف بن عقيل الشمرلي

مدير عام المشتريات
هملان بن علي الهملان

مدير عام الشؤون الادارية والمالية (رئيس اللجنة)

سعيد بن محمد الفروان

سكرتير اللجنة
عبد الله بن علي الزويد
مدير عام الإدارة المالية
عبد المحسن بن سليمان السلوم

يتمتع

وزير التعليم
د. أحمد بن محمد العيسى



الرقم

التاريخ

المشروع

إدارة شؤون المباني

الموضوع / بشأن الموافقة علي تمديد مدة عقد المشروع
نظير فترة التوقف الجزئي

حفظه الله

المكرم / مدير شركة بناء الجزيرة للمقاولات

فاكس ٠١١٥٤٥١٢٩٤

الرمز البريدي (١١٩٤٢)

الخرج :- ص ب (١٥٤٠)

ويعد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة لمشروع مجمع النويمة التعليمي بوادي الدواسر — مقاولتكم وإشارة لخطابكم رقم ٤١/٣٣٢/ص وتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٥م والمتضمن تعويضكم بمدة إضافية عن فترة الإيقاف الجزئي بالمشروع أعلاه وذلك لغرض إكمال الدراسة والبت بالأعمال المستحقة وإشارة لخطاب سعادة مدير التعليم إلي سعادة مدير عام المشروعات الإنشائية رقم ٥٢٩ وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٠٧هـ والمتضمن طلب الموافقة علي التمديد لعقد المشروع أعلاه لتوقف العمل جزئياً لوجود بنود لا يمكن البدء بتنفيذها حتي يتم تنفيذ البنود المستحقة وقد تم إستئناف العمل بعد زوال أسباب التوقف _ وبناء عليه نفيدكم بأنه تمت الموافقة علي تعميديكم بمدة إضافية عن فترة الإيقاف الجزئي وقدرها (٢٦٤) يوم طبقاً للمادة (٧٤) من نظام المناقصات والمشتريات .

ومرفق لكم الآتي :-

١ — موافقة معالي الوزير رقم ٤٦٥٩٧ وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٩هـ

٢ — خطاب مدير عام المشروعات الإنشائية رقم ٦٠٢٥٣ وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١١هـ

ولكم خالص تحياتي

مدير إدارة التعليم

عايض بن مجلي آل مجلي

صورة — للمصادر .

صورة — لملف المشروع .



46597
1442/05/29

وزارة التعليم

طلب الموافقة على استئناف وتمديد مدة عقد مشروع

اسم المشروع	إنشاء مجمع التوحيمة التعليمي للبنات	إدارة تعليم	وادي الدواسر
نموذج للمشروع	1 مدارس نموذج ١٦/٢٤ + صالة (ص)	اسم المقاول المنفذ	شركة بناء الجزيرة للمقاولات
قيمة عقد المشروع	٢٦٨٨٢٢٧٦٢٢ ريالاً (ستة وعشرون مليون وثمانمائة وثلاثة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وستة وسبعون ريالاً واثان وثلاثون مائة)	مدة عقد المشروع	(٦٩٠ + ٩٠٠) يوماً
تاريخ تسليم الموقع	١٤٣٥/٠٨/٠٦ هـ	الموقف التنفيذي	تحت التنفيذ
تاريخ نهاية العقد	١٤٤٠/٠٢/٠٩ هـ	مدة الإيقاف	٥٦٦ يوماً
تاريخ إيقاف العمل جزئياً	١٤٣٩/٠١/١٥ هـ	تاريخ الاستئناف	١٤٤٠/٠٨/١٩ هـ
فترة تجهيز	-	مدة التمديد المطلوبة	٦٦١ يوماً

حفظه الله

معالي وزير التعليم

بناءً على الصلاحيات المخولة لمعاليكم نظاماً وبناءً على الفقرة (٥) من المادة (٧٤) من نظام المناقصات والمشتريات الحكومية بشأن تمديد العقد والمادة (١٢٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المناقصات والمشتريات الحكومية بشأن إصدار أوامر إيقاف الأعمال بالمشاريع أو جزء منها.

وبناءً على ما ورد من إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر رقم ٥٢٩ في ١٤٤٢/٠٤/٠٧ هـ المتضمن طلب الموافقة على التمديد لعقد المشروع أعلاه لتوقف العمل جزئياً لوجود بنود لا يمكن البدء بتنفيذها حتى يتم تنفيذ البنود المستحقة وقد تم استئناف العمل بعد زوال أسباب التوقف.

نود موافقة معاليكم على الآتي:

أولاً: استئناف العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٩ هـ بناءً على المحضر المرفق.

ثانياً: منح المقاول مدة إضافية عن فترة الإيقاف الجزئي وقدرها (٢٦٤) يوماً طبقاً للمادة (٧٤) من نظام المناقصات والمشتريات الحكومية.

ثالثاً: تبلغ جميع الجهات المختصة بمضمونه، وأصله لمدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر للعمل والتمشي بموجبه وإخطار المقاول بذلك.

مساعد وزير التعليم

د. سعد بن سعود آل فهد

وزير التعليم

د. حمد بن محمد آل الشيخ

موافقة صاحب الصلاحية:

☒ مع الموافقة نظاماً.

☐ عدم الموافقة.

وزارة التعليم
Ministry of Education

من : وزارة التعليم
إلى : مكتب مدير التعليم
الرقم : 42379667
تاريخ : 1442/05/29

46597

1442/05/29





الموضوع: اشعار بتمديد مدة عقد المشروع

إشعار بالتمديد علي تمديد مدة عقد المشروع

أولاً : معلومات عامة عن المشروع

اسم المشروع	مجمع النويمة التعليمي بنات	رقم المناقصة	٣٥/١
نموذج المشروع	٤مدارس نموذج ١٦/٢٤+صالة متعددة الاغراض ص+٣سكن حارس صغير	إدارة تعليم	وادي الدواسر
قيمة عقد المشروع	٢٦٨٨٣٣٧٦.٣٢ ريال	اسم المقاول المنفذ	شركة بناء الجزيرة للمقاولات
رمز الأرض للمشروع		موقع المشروع	حي النويمة
رقم عقد المشروع	٣٥/٢١	تاريخ تسليم الموقع	١٤٣٥/٨/٦هـ
مدة عقد المشروع	٤٢+٩٥٤+٩٠٠ يوم	تاريخ نهاية العقد بعد التمديد	١٤٤٠/١٢/١٢هـ

المحترم

المكرم مدير / شركة بناء الجزيرة للمقاولات

الخرج ص.ب. ١٥٤٠ - ف: ١١٥٤٥١٢٩٤

وبعد ::::

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى خطابكم رقم ٦٦٨٨٢ وتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٤٢ هـ بخصوص طلب تمديد مدة عقد المشروع بسبب تأخر صرف مستحقاتكم للعام المالي ١٤٣٩/١٤٤٠ هـ الموافق ٢٠١٨ م لمشروع مجمع النويمة التعليمي بنات - مقاولتكم وحيث صدرت الموافقة من معالي وزير التعليم على خطاب العرض رقم ٨٥٥٧٤ بتاريخ ١٤/٩/١٤٤٢ هـ على تعميديكم بمدة إضافية وقدرها (٤٢) يوم تضاف لمدة العقد لينتهي المشروع في تاريخ ١٤٤٠/١٢/١٢ هـ .
ولكم تحياتي ،،،،

مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر


عائض بن مجلي آل مجلي

(Handwritten signature)

ص/ لمساعدة مكتب مديرعام المشروعات الانشائية

ص/ لملف المصادر

ص/ لملف المشروع



وزارة التعليم

Ministry of Education

من : وكالة المشاريع والصيانة
إلى : مكتب مدير التعليم
الرقم : ٤٢٥٨٩٨٨١



85574

1442/09/14

1

وكالة الوزارة للمشاريع والصيانة

طلب الموافقة على تمديد مدة عقد مشروع

اسم المشروع	إنشاء مجمع النويمة التعليمي للبنات	إدارة تعليم	وادي الدواسر
نموذج المشروع	٤ * ١٦ / ٢٤ ص (ص)	اسم المقاول المنفذ	شركة بناء الجزيرة للمقاولات
قيمة عقد المشروع	٢٦٨٨٢٣٧٦.٢٢ ريالاً (ستة وعشرون مليوناً وثمانمائة وثلاثة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وستة وسبعون ريالاً وأثنان وثلاثون مائة)	مدة عقد المشروع	(٩٠٠ + ٩٥٤) يوماً
تاريخ تسليم الموقع	١٤٣٥ / ٠٨ / ٠٦ هـ	تاريخ نهاية عقد المشروع	١٤٤٠ / ١٠ / ٢٩ هـ
الموقف التنفيذي	تحت التنفيذ	تاريخ نهاية عقد المشروع	١٤٤٠ / ١٠ / ٢٩ هـ
إجمالي المدد المعتمدة	أعمال لها نظير (٩٠) يوماً + أعمال ليس لها نظير (٢٤٠) يوماً + تأخر صرف للعام المالي ١٤٣٧ / ١٤٣٨ (٢٦٠) يوماً + إيقاف واستئناف (٢٦٤) يوماً = ٩٥٤ يوماً		

حفظه الله

معالي وزير التعليم

أشير إلى التعميم الوزاري رقم ٢٧١٠٧٧٦٠٨ وتاريخ ١٨/جمادى الآخرة/١٤٣٧هـ المبني على تعميم معالي وزير المالية رقم ٥٨١٧٢ في ١١/جمادى الآخرة/١٤٣٧هـ بشأن تمديد مدة العقود بما يتوافق مع الاعتمادات المخصصة وموافقة الوزارة على بطاقة الإحالة رقم ٢٣٦٩٤٣ في ٠١/رمضان/١٤٣٧هـ المرفق بها خطاب العرض بنقس الرقم في ٢٩/شعبان/١٤٣٧هـ لتمديد عقود المشاريع الجاري تنفيذها مدة لا تتجاوز (١٢) شهراً استناداً لمواد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية.

وحيث وردنا خطاب مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر رقم ٩٣٧ وتاريخ ٢٦/جمادى الآخرة/١٤٤٢هـ بطلب مدة إضافية تضاف لمدة العقد ناتجة عن استمرار نقص الاعتمادات المالية للعام المالي ١٤٣٩/١٤٤٠هـ، وبالدراسة اتضح أحقية المقاول في التمديد.

أمل تكرم معاليكم بالموافقة على ما يلي:

- ١- تمديد مدة عقد المشروع بمدة إضافية قدرها (٤٢) يوماً (اثنان وأربعون يوماً) تضاف لمدة العقد الأصلية استناداً لنص الفقرة (٢) من المادة (٧٤) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
- ٢- تفويض سعادة مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر بإشعار المقاول بذلك.

مساعد وزير التعليم

ش.هـ

د. سعد بن سعود آل فهد

وزير التعليم

د. حمد بن محمد آل الشيخ

موافقة صاحب الصلاحية


مع الموافقة نظاماً. وفقاً للأنظمة والنواحي الإدارية.

عدم الموافقة.

وزارة التعليم
Ministry of Education

من : مستشارون ومكتب مدير التعليم
إلى : مكتب مدير التعليم
الرقم : ٤٢٥٨٩٨٨١
تاريخ : ١٤٤٢/٠٩/٢٠
٨٥٥٧٤
١٤٤٢/٠٩/٢٠
١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



وزارة التعليم
Ministry of Education

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شؤون المباني

الرقم: ٤٣٠٠٥٥٣٤٤

التاريخ: ١٤٤٣/١/١٤ هـ

المشروعات: # ٢ #
الموضوع: اشعار بتعميد مدة عقد المشروع

إشعار بالتعميد علي تمديد مدة عقد المشروع

أولا : معلومات عامة عن المشروع

اسم المشروع	مجمع النويعة التعليمي بنات	رقم المناقصة	٣٥/١
نموذج المشروع	٤مدارس نموذج ١٦/٢٤+صالة متعددة الأغراض ص+٣سكن حارس صغير	إدارة تعليم	وادي الدواسر
قيمة عقد المشروع	٢٦٨٨٣٣٧٦.٣٢ ريال	اسم المقاول المنفذ	شركة بناء الجزيرة للمقاولات
رمز الارض للمشروع		موقع المشروع	حي النويعة
رقم عقد المشروع	٣٥/٢١	تاريخ تسليم الموقع	١٤٣٥/٨/٦ هـ
مدة عقد المشروع	٥٢+٤٢+٩٥٤+٩٠٠ يوم	تاريخ نهاية العقد بعد التمديد	١٤٤١/٠٢/٥ هـ

المحترم

المكرم مدير / شركة بناء الجزيرة للمقاولات

الخرج ص.ب. ١٥٤٠ - ف: ٠١١٥٤٥١٢٩٤

وبعد :!!!!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى خطابكم رقم ٤٢/٣٢٢/ص وتاريخ ١٤/٢/٢٠٢١ بخصوص طلب تمديد مدة عقد المشروع بسبب تأخر صرف مستحقاتكم للعام المالي ١٤٤٠/١٤٤١ هـ الموافق ٢٠١٩ م لمشروع مجمع النويعة التعليمي بنات — مقاولتكم وحيث صدرت الموافقة من معالي وزير التعليم على خطاب العرض رقم ١١٤٩٢٠ وتاريخ ١٤٤٢/١١/٠٤ هـ على تعميديكم بمدة إضافية وقدرها (٥٢) يوم تضاف لمدة العقد الاصلية استنادا لنص الفقرة (٢) من المادة (٧٤) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية لينتهي المشروع في تاريخ ١٤٤١/٠٢/٥ هـ .
ولكم تحياتي ،،،،

مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر

عايض بن مجلي آل مجلي

نظراً

ص/ لمساعدة مكتب مدير عام المشروعات الانشائية

ص/ لملف المصادر

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

(٢٨٠)

وزارة التعليم
Ministry of Education

وكالة الوزارة للمشاريع والصيانة

طلب الموافقة على تمديد مدة عقد مشروع

اسم المشروع	إنشاء مجمع التويعمة التعليمي للبنات	إدارة تعليم	وادي الدواسر
نموذج المشروع	٢٤/١٦ × ٢٤ (ص) اسم المقاول المنفذ	شركة بناء الجزيرة للمشاوولات	
قيمة عقد المشروع	٢٦٨٨٣٢٧٦,٣٢ ريالاً (ستة وعشرون مليوناً وثمانمائة وثلاثة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وستة وسبعون ريالاً وأثنان وثلاثون هلة)		
تاريخ تسليم الموقع	١٤٣٥/٠٨/٠٦ هـ	مدة عقد المشروع	(٩٩٦ + ٩٠٠) يوماً
الموقف التمهيني	تحت التنفيذ	تاريخ نهاية عقد المشروع	١٤٤٠/١٢/١٢ هـ
إجمالي المدد المعتمدة	أعمال لها نظير (٩٠) يوماً + أعمال ليس لها نظير (٢٤٠) يوماً + تأخر صرف للعام المالي ١٤٣٨/١٤٣٧ (٣٦٠) يوماً + إيقاف واستئناف (٢٦٤) يوماً + تأخر صرف للعام المالي ١٤٤٠/١٤٣٩ (٤٢) يوماً = ٩٩٦ يوماً		

حفظه الله

معالي وزير التعليم

أشير إلى التعميم الوزاري رقم ٣٧١٠٧٧٦٠٨ وتاريخ ١٨/جمادى الآخرة/١٤٣٧ هـ المبني على تعميم معالي وزير المالية رقم ٥٨١٧٢ في ١١/جمادى الآخرة/١٤٣٧ هـ بشأن تمديد مدة العقود بما يتوافق مع الاعتمادات المخصصة وموافقة الوزارة على بطاقة الإحالة رقم ٢٣٦٩٤٣ في ٠١/رمضان/١٤٣٧ هـ المرفق بها خطاب العرض بنفس الرقم في ٢٩/شعبان/١٤٣٧ هـ لتمديد عقود المشاريع الجاري تنفيذها مدة لا تتجاوز (١٢) شهراً استناداً لمواد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية.

وحيث وردنا خطاب مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر رقم ١٤٢٨ وتاريخ ١٦/رمضان/١٤٤٢ هـ بطلب مدة إضافية تضاف لمدة العقد ناتجة عن استمرار نقص الاعتمادات المالية للعام المالي ١٤٤٠/١٤٤١ هـ، وبالدراسة اتضح أحقية المقاول في التمديد.

أمل تكرم معاليكم بالموافقة على ما يلي:

- ١- تمديد مدة عقد المشروع بمدة إضافية قدرها (٥٢) يوماً (اثنان وخمسون يوماً) تضاف لمدة العقد الأصلية استناداً لنص الفقرة (٢) من المادة (٧٤) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
- ٢- تفويض سعادة مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر بإشعار المقاول بذلك.

مساعد وزير التعليم

ع

د. سعد بن سعود آل فهيد

وزير التعليم

د. حمد بن محمد آل الشيخ

موافقة صاحب الصلاحية
مع الموافقة نظاماً. وفقاً للنظم واللوائح والتعليمات

عدم الموافقة.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرقم الموحد : 421014388



1593
1442/12/04
1

الرقم

التاريخ

المشروع

الموضوع: اشعار بتعميد مدة عقد المشروع

وزارة التعليم
Ministry of Education

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شؤون المباني

اشعار بالتعميد علي تمديد مدة عقد المشروع

أولاً : معلومات عامة عن المشروع

اسم المشروع	مجمع التويعمة التعليمي بنات	رقم المناقصة	٢٥/١
نموذج المشروع	٤مدارس نموذج ١٦/٢٤+صالة متعددة الأغراض ص ٣+سكن حارس صغير	إدارة تعليم	وادي الدواسر
قيمة عقد المشروع	٢٦٨٨٣٣٧٦.٢٢ ريال	اسم المقاول المنفذ	شركة بناء الجزيرة للمقاولات
رمز الارض للمشروع		موقع المشروع	حي التويعمة
رقم عقد المشروع	٢٥/٢١	تاريخ تسليم الموقع	١٤٢٥/٨/٦ هـ
مدة عقد المشروع	٩٠٠+٩٥٤+٤٢+٥٢+٨١ يوم	تاريخ نهاية العقد بعد التمديد	١٤٤١/٠٤/٢٧ هـ

المحترم

المكرم مدير / شركة بناء الجزيرة للمقاولات

الخرج ص.ب. ١٥٤٠ - ف: ٠١١٥٤٥١٢٩٤

وبعد :،،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة الي خطابكم رقم ٤٢/٤٢٠ ص وتاريخ ١٤٤٢/٧/٢٤ هـ بطلب مدة إضافية و بناء على تعميم وزارة المالية رقم ٦٦٣٤٧ وتاريخ ٢٧ شعبان ١٤٤١ هـ باعتبار الفترة من من تاريخ ٢١ رجب ١٤٤١ هـ الى ٧ شوال ١٤٤١ هـ فترة توقف كلي بمشاريع الوزارة بناء على الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا وتمديد مدة العقود (٨١) يوم وفقا للفقرة (٥) من المادة (٤٧) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية .
وعليه فقدتمت موافقة معالي الوزير رقم ١٠١٤٢٣ وتاريخ ١٤٤٢/١١/١١ هـ علي تمديد مدة عقد المشروع بمدة وقدرها (٨١) يوم تضاف لمدة العقد الاصلية .

ولكم تحياتي ،،،،

مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر

عايض بن مجلي آل مجلي

ص/ لمعاددة مكتب مديرعام المشروعات الانشائية

ص/ لملف الصادر

وادي الدواسر - الخماسين - تلفون ٧٨٤٠٩٩٦ - ٧٨٤٠٩٩٢ - فاكس ٧٨٤٠٩٨٤ ص.ب ٥٦ الرمز البريدي ١١٩٩١

Scanned with CamScanner

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

(٢٨٠)

وكالة الوزارة للمشاريع والصيانة

وزارة التعليم
Ministry of Education

نوع المعاملة: معاملة داخلية
رقم المعاملة: ٢/١٠١٢٣/١٤٤٢
تاريخ المعاملة: ١٤٤٢-١١-١١
المرافقات: ١٨

طلب تمديد مدة عقد مشروع

اسم المشروع	إنشاء مجمع التويزة التعليمي للبنات		
نموذج المشروع	٢٤/١٦/١٤	ص (س)	اسم المقاول المنفذ
قيمة عقد المشروع	٢٦٨٨٣٢٧٦.٢٢ ريالاً (ستة وعشرون مليوناً وثمانمائة وثلاثة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وستة وسبعون ريالاً وأثنان وثلاثون هلة)		
تاريخ تسليم الموقع	١٤٢٥/٠٨/٠٦ هـ		
الموقف التنفيذي	تحت التنفيذ		
إجمالي المدد المعتمدة	أعمال لها نظير (٩٠) يوماً + أعمال ليس لها نظير (٢٤٠) يوماً + تأخر صرف للعام المالي ١٤٣٨/١٤٣٧ (٣٦٠) يوماً + إيقاف واستئناف (٢٦٤) يوماً + تأخر صرف للعام المالي ١٤٤٠/١٤٣٩ (٤٢) يوماً = ٩٩٦ يوماً		

معالي وزير التعليم

حفظه الله

إشارة إلى موافقة معاليكم رقم ٤٥٢٧٥ و تاريخ ٠٢ رجب ١٤٤٢ هـ المبنية على تعميم وزارة المالية رقم ٦٦٣٤٧ وتاريخ ٢٧ شعبان ١٤٤١ هـ باعتبار الفترة من تاريخ ٢١ رجب ١٤٤١ هـ إلى ٠٧ شوال ١٤٤١ هـ فترة توقف كلي بمشاريع الوزارة بناءً على الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا و تمديد مدة العقود (٨١) يوماً وفقاً للفقرة (٥) من المادة (٧٤) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وحيث وردنا خطاب إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر رقم ١٢٠٦ بتاريخ ١٦ شعبان ١٤٤٢ هـ والمبني على خطاب المقاول رقم ٤٢/٤٢٠ ص بتاريخ ٢٤ رجب ١٤٤٢ هـ بطلب مدة إضافية تضاف لمدة العقد ناتجة عن توقف العمل بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من جائحة كورونا، وبالدراسة اتضحت أحقية المقاول في التمديد.

آمل تكرم معاليكم بالموافقة على ما يلي:

١. تمديد مدة عقد المشروع بمدة إضافية قدرها (٨١) يوماً (واحد وثمانون يوماً) تضاف لمدة العقد الأصلية استناداً لنص الفقرة (٥) من المادة (٧٤) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
٢. تفويض سعادة مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر بإشعار المقاول بذلك.

مساعد وزير التعليم

د. سعد بن سعود آل فهيد

موافقة صاحب الصلاحية

مع الموافقة نظاماً. رغبه بنظمة البراءة و سكاى س .

عدم الموافقة. ☐

وزير التعليم

د. حمد بن محمد آل الشيخ

تمهله / محمد بن أحمد السديري

نائب وزير التعليم

للمجاهدات والبحيث والابتكار



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



وزارة التعليم
Ministry of Education

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شؤون المباني

الرقم: ٤٣٠٠٥٥٤٣١

التاريخ: ١٤٤٣ / ١ / ١٤

المشروعات: #٩#
الموضوع: اشعار تعديد مدة عقد المشروع

إشعار بالتعميد علي تمديد مدة عقد المشروع

أولا : معلومات عامة عن المشروع

اسم المشروع	مجمع النويعة التعليمي بنات	رقم المناقصة	٢٥/١
نموذج المشروع	٤مدارس نموذج+١٦/٢٤صالة متعددة الاغراض ص+٣مكن حارس صغير	إدارة تعليم	وادي الدواسر
قيمة عقد المشروع	٢٦٨٨٣٣٧٦.٣٢ ريال	اسم المقاول المنفذ	شركة بناء الجزيرة للمقاولات
رمز الارض للمشروع		موقع المشروع	حي النويعة
رقم عقد المشروع	٢٥/٢١	تاريخ تسليم الموقع	١٤٢٥/٨/٦ هـ
مدة عقد المشروع	١٢٩+٨١+٥٢+٤٢+٩٥٤+٩٠٠ يوم	تاريخ نهاية العقد بعد التمديد	١٤٤١/٩/٨ هـ

المحترم

المكرم مدير / شركة بناء الجزيرة للمقاولات

الخرج ص.ب. ١٥٤٠ - ف: ١١٥٤٥١٢٩٤

ويعد ::::

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى خطابكم رقم ٤٢/٣٢٨ ص وتاريخ ٢٠٢٠ / ٢ / ١٤ هـ بخصوص طلب تمديد مدة عقد المشروع بسبب تأخر صرف مستحقاتكم للعام المالي ١٤٤٢/١٤٤١ هـ الموافق ٢٠٢٠ م لمشروع مجمع النويعة التعليمي بنات — مقاولتكم وحيث صدرت الموافقة من معالي وزير التعليم على خطاب العرض رقم ٩٧٠٣٩ بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٦ هـ على تعميديكم بمدة إضافية وقدرها (١٢٩) يوم تضاف لمدة العقد الاصلية استنادا لنص الفقرة (٢) من المادة (٧٤) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية لينتهي عقد المشروع في تاريخ ١٤٤١/٩/٨ هـ .

ولكم تحياتي ،،،


مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر

عائض بن مجلي آل مجلي

عائض بن مجلي آل مجلي

ص/ لمساعدة مكتب مدير عام المشروعات الإنشائية

/ لملف المشروع



وزارة التعليم

نوع المعاملة: معاملة داخلية
رقم المعاملة: ٢/٩٧٠٣٩/١٤٤٢
تاريخ المعاملة: ١٤٤٢-١٢-١٦
المرفقات: لا يوجد



طلب الموافقة على تمديد مدة عقد مشروع

اسم المشروع	إنشاء مجمع التويعمة التعليمي للبنات	إدارة تعليم	وادي الدواسر
نموذج المشروع	٢٤/١٦ * ٩٢ ص (ص)	اسم المقاول المنفذ	شركة بناء الجزيرة للمقاولات
قيمة عقد المشروع	٢٦٨٨٢٣٧٦,٢٢ ريالاً (ستة وعشرون مليوناً وثمانمائة وثلاثة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وستة وسبعون ريالاً وأثنان وثلاثون هللة)	مدة عقد المشروع	(١٠٤٨ + ٩٠٠) يوماً
تاريخ تسليم الموقع	١٤٣٥/٠٨/٠٦ هـ	تاريخ نهاية عقد المشروع	١٤٤١/٠٢/٠٥ هـ
الموقف التنفيذي	تحت التنفيذ	إجمالي المدد المعتمدة	أعمال لها نظير (٩٠) يوماً + أعمال ليس لها نظير (٣٤٠) يوماً + تأخر صرف للعام المالي ١٤٣٨/١٤٣٧ (٧٦٠) يوماً + إضاف واستضاف (٣٦٤) يوماً + تأخر صرف للعام المالي ١٤٤٠/١٤٣٩ (٤٢) يوماً + مدة كورونا (٨١) يوماً + تأخر صرف للعام المالي ١٤٤١/١٤٤٠ (٥٢) يوماً

حفظه الله

معالي وزير التعليم

أشير إلى التعميم الوزاري رقم ٣٧١٠٧٧٦٠٨ وتاريخ ١٨/جمادى الآخرة/١٤٣٧هـ المبني على تعميم معالي وزير المالية رقم ٥٨١٧٢ في ١١/جمادى الآخرة/١٤٣٧هـ بشأن تمديد مدة العقود بما يتوافق مع الاعتمادات المخصصة وموافقة الوزارة على بطاقة الإحالة رقم ٢٣٦٩٤٣ في ٠١/رمضان/١٤٣٧هـ المرفق بها خطاب العرض بنفس الرقم في ٢٩/شعبان/١٤٣٧هـ لتمديد عقود المشاريع الجاري تنفيذها مدة لا تتجاوز (١٢) شهراً استناداً لمواد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية.

وحيث وردنا خطاب مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر رقم ١١٤٦ وتاريخ ٠٥/شعبان/١٤٤٢هـ بطلب مدة إضافية تضاف لمدة العقد ناتجة عن استمرار نقص الاعتمادات المالية للعام المالي ١٤٤٢/١٤٤١هـ، وبالدراسة اتضح أحقية المقاول في التمديد.

أمل تكرم معاليكم بالموافقة على ما يلي:

- ١- تمديد مدة عقد المشروع بمدة إضافية قدرها (١٢٩) يوماً (مائة وتسعة وعشرون يوماً) تضاف لمدة العقد الأصلية استناداً لنص الفقرة (٢) من المادة (٧٤) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
- ٢- تفويض سعادة مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر بإشعار المقاول بذلك.

مساعد وزير التعليم

د. سعد بن سعود آل فهد

موافقة صاحب الصلاحية

مع الموافقة نظاماً وفقاً للدعوة واللائحة والعميات

عدم الموافقة

وزير التعليم

د. حمد بن محمد آل الشيخ

وزارة التعليم

Ministry of Education

نوع المعاملة: معاملة داخلية

رقم المعاملة: ٢/٩٧٠٣٩/١٤٤٢

تاريخ المعاملة: ١٤٤٢-١٢-١٦

المرفقات: لا يوجد

